

证券代码：600818  
900915

股票简称：中路股份  
中路 B 股

编号：临 2020-018

## 中路股份有限公司

# 关于绩溪高空风能发电项目进展情况公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 风险提示：

●中路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）高空风能发电项目原计划于 2019 年 11 月底完成主体建筑工程的施工，2020 年 3 月底项目竣工，力争 2020 年上半年结束调试并网发电，目前建设进度低于预期，未来建设情况和竣工时间存在重大不确定性。

### 一、项目概况

公司于 2015 年 6 月召开 2014 年年度（第三十三次）股东大会，审议通过公司以非公开发行股票募集资金的方式建设安徽绩溪高空风能发电站项目并先期设立全资子公司绩溪中路高空风能发电有限公司（下称绩溪中路），由于未收到相关立项批文，股东大会决议有效期至 2017 年 6 月自然到期，公司终止了该非公开发行方案。

绩溪中路是公司开展高空风能商业化运营的项目公司，自成立后积极推动高空风能发电项目在安徽省绩溪县的落地并于 2017 年 8 月份收到安徽省发展与改革委员会能源局《安徽省发展改革委关于绩溪中路高空风能发电项目核准的批复》（审批文号：皖发改能源函（2017）441 号），同意公司在安徽省宣城市绩溪县建设绩溪中路高空风能发电项目，并且本着“先行示范，陆续推广”的原则，同意按装机容量 100 兆瓦一次规划，分期实施。

依照文件精神，2018 年 2 月 8 日，公司八届三十六次董事会（临时会议）决定将高空风能发电项目分步实施，其中项目 1 期规划装机容量 10 兆瓦，委托中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司为设计单位，负责项目 1 期的整体设计与规划。2019 年 4 月 16 日，公司九届十三次董事会决议将项目概算从 0.93 亿元调整为 1.75 亿元。

### 二、项目进展情况

2019 年 6 月 18 日，公司披露《中路股份有限公司关于上海证券交易所 2018 年年度报告的时候审核意见函的回复公告》（临 2019-025），项目共投入约 1912 万元，占整个项目概算的 10.93%，由于公司存在自身资金压力，截止目前暂未对该项目投入新的资金。

自项目开工建设后，公司积极推进项目各项事务的开展，项目建设根据时间节点分期逐步进行推进，委托上海振华重工（集团）股份有限公司（下称振华重工）进行相关设备的制造，并于 2019 年上半年向其支付预付款 700 万元（包含在前述 1912 万元内）。截止目前，高空风能项目一期主厂房桩基础已完成，电控楼建设已经结构封顶。交由振华重工负责提供的地面机械系统，部件已基本加工完成。其中 2 台套的摩擦绞车及容绳绞车已经完成装配调试。另有 4 台套设备，只待首 2 台套试车完成后，进行精加工即可装配。

项目一期原计划于 2020 年 3 月底完成项目竣工，但在实施过程中遇到了些许客观因素对项目进程造成了滞后的影响。目前公司仍需进一步完善项目主厂房的整体施工、电控楼的收尾以及厂区的各项基础设施的建设等土建工作，此外项目所需的发电机、变电器、升压设备及空中设备（氦气球、伞组和驱动等）暂未下单；振华重工的地面机械设备生产完毕，但仍待组装和调试。自项目进入设计施工以来，公司一直承受着较大的资金压力。截止至

2019年第三季度，公司账面货币资金金额为2,816.58万元，较年初17,264.62万元相比减少83.69%；因银行抽贷，公司账面短期借款金额为7,900万元，较年初13,500万元减少41.48%。项目建设及委托加工设备由于资金问题而陷入停顿。高空风能项目是国际领先的前沿科技，项目本身对于后续资金的需求较大。另外，由于项目地面机械系统属于非标定制产品，加工工艺特殊，供应商需要较长时间排期进行专项生产和测试。

综合以上客观因素，绩溪高空风能项目的建设目前基本处于停顿的状态。

### 三、建设预期

绩溪高空风能发电站项目原计划于2020年3月底项目竣工并于上半年结束调试并网发电，但因公司资金紧张，工程进度处于停顿的状态，预计无法如期完成项目的建设。后续公司将根据资金筹措的具体情况来安排建设进度，按照《安徽省发展改革委关于绩溪中路高空风能发电项目核准的批复》中按装机容量100兆瓦进行项目的规划和建设，经测算，公司在该项目的建设上尚有较大的资金缺口，资金筹措的难度较大。而项目的后续建设计划受公司资金情况的影响，尚不能确定具体开工时间及后续具体安排，因此公司目前无法确定具体的竣工日期。

### 四、风险提示

高空风能发电项目原计划于2019年11月底完成主体建筑工程的施工，2020年3月底项目竣工，力争2020年上半年结束调试并网发电，目前建设进度低于预期，未来建设情况存在重大不确定性，公司无法预计未来建设竣工的时间，请广大投资者理性投资。

特此公告。

中路股份有限公司董事会  
二〇二〇年二月十八日