

证券代码：603599

证券简称：广信股份

公告编号：2020-016

安徽广信农化股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）2020年4月27日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过生效。现将有关情况公告如下：

一、非公开发行股票募集资金及投资项目基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽广信农化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1429号）核准，公司以16.27元/股的价格向9名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）88,199,135股，募集资金总额为人民币1,434,999,926.45元，扣除发行费用人民币36,099,000.00元后，实际募集资金净额为人民币1,398,900,926.45元。上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了会验字[2017]5546号《验资报告》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》。根据上述规定，公司对募集资金采用专户存储制度，设立募集资金专项账户。公司与国元证券及募集资金存储银行已签订了募集资金监管协议，共同对募集资金的存储和使用进行监管。

根据公司披露的《2016年度非公开发行股票预案》，广信股份非公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	使用募集资金额 (万元)
1	广信股份 3,000 吨/年吡唑醚菌酯项目	49,133.02	41,254.90
2	广信股份 1,200 吨/年噁唑菌酮项目	38,090.43	31,471.00
3	东至广信 1.5 万吨/年邻苯二胺清洁化生产技	18,189.93	15,305.20

	改项目		
4	东至香隅化工园北区 24MW 热电联产项目	40,160.00	31,952.00
5	东至广信码头工程项目	17,157.17	14,222.46
6	广信股份研发中心项目	6,725.55	5,704.00
合计		169,456.10	139,909.56

二、本次募集资金投资项目延期的相关情况

根据公司披露的《2016 年度非公开发行股票预案》，“广信股份 3,000 吨/年吡唑醚菌酯项目”计划拟使用募集资金投资额 49,133.02 万元，项目计划建设期 18 个月。“广信股份 1,200 吨/年噁唑菌酮项目”计划拟使用募集资金投资额 38,090.43 万元，项目计划建设期 18 个月。“广信股份研发中心项目”计划拟使用募集资金投资额 6,725.55 万元，项目计划建设期 12 个月。

截至 2019 年 12 月 31 日，上述项目尚未建设完成。经审慎考虑，在募投项目和募集资金使用不发生变更情况下，公司拟延期“广信股份 3,000 吨/年吡唑醚菌酯项目”、“广信股份 1,200 吨/年噁唑菌酮项目”及“广信股份研发中心项目”的投资建设，延期后的上述募集资金投资项目预计于 2021 年 6 月 30 日前建成投产。

三、本次募集资金投资项目延期的原因

1、本次延期的募投项目“广信股份 3,000 吨/年吡唑醚菌酯项目”拟投入 49,133.02 万元，由公司具体实施，主要用于年产 3,000 吨吡唑醚菌酯生产线建设项目，在建设期内将完成厂房建设、生产线建设、配套设施建设及人员配置等。公司在积极推进项目建设的同时，对原设计方案进行了优化调整，由于该项目整体工程量较大，相关生产线的建设周期有所延长，再加上项目建设规划许可、施工许可等的影响，导致项目建设延期。鉴于此，公司经充分审慎研究论证，拟将该建设项目建设完成时间延期至 2021 年 6 月 30 日。

2、本次延期的募投项目“广信股份 1,200 吨/年噁唑菌酮项目”拟投入 38,090.43 万元，由公司具体实施，主要用于年产 1,200 吨/年噁唑菌酮生产线建设项目，在建设期内将完成厂房建设、生产线建设、配套设施建设及人员配置等。目前，该项目一条生产线的建设已完成，正在进行验收工作。受项目建设规划许可、施工许可及基于项目市场环境变化等的影响，项目建设延期。公司将根据市场需求情况积极推进项目建设。鉴于此，公司经充分审慎研究论证，拟将该

建设项目建设完成时间延期至 2021 年 6 月 30 日。

3、本次延期的募投项目“广信股份研发中心项目”拟投入 6,725.55 万元，由公司具体实施，主要用于广信股份研发中心项目。由于研发中心项目办公楼正在建设中，研发设备尚未投入。鉴于此，公司经充分审慎研究论证，拟将该建设项目建设完成时间继续延期至 2021 年 6 月 30 日。

上述募投项目延期是综合考虑了市场发展情况、国家相关政策调整、市场需求结构、建设审批等因素及募集资金的整体效益，为充分保证公司股东及公司的利益，降低募集资金的投资风险，提高募集资金使用效率，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，公司放缓了上述募投项目的实施进度。

四、本次募集资金投资项目延期对公司的影响

本次项目延期事项是根据客观实际情况做出的审慎决定，不涉及项目投资总额和建设规模的调整，亦不涉及项目实施主体、实施方式的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次对部分募投项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生重大影响，符合公司长期发展规划。

五、审议程序和保荐机构意见

1、董事会意见

经审议，董事会认为：本次部分募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，同意上述募集资金投资项目延期事宜。

2、监事会意见

经审议，监事会认为：本次部分募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，同意上述募集资金投资项目延期事宜。

3、独立董事意见

独立董事认为：本次部分募投项目延期是根据公司募投项目的客观实际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本次部分募投项目延期的决策程序合法、有效，符合有关上市公司募集资金管理的有关规定。我们均同意公司本次部分募投项目延期的事项。

4、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司本次部分募集资金投资项目延期事宜已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表同意意见，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求。

2、公司本次部分募集资金投资项目延期事宜是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略，有利于进一步提高募集资金使用效率，不存在违规使用募集资金和损害股东利益的情形。

3、本保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事宜无异议，上述事项尚需取得股东大会审议通过之后方可实施

六、备查文件

- 1、《安徽广信农化股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》
- 2、《安徽广信农化股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》
- 3、《独立董事关于第四届董事会第十三次会议中相关事项的独立意见》
- 4、《国元证券股份有限公司关于安徽广信农化股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》

特此公告。

安徽广信农化股份有限公司董事会

2020年4月28日