

证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2024-017

重庆太极实业（集团）股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次拟延期的募投项目名称：（1）太极集团膜分离浓缩系列新工艺及新产能建设项目；（2）太极集团科技创新中心项目。

重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于2024年3月26日召开了第十届董事会第十九次会议和第十届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，现就有关情况公告如下：

一、募集资金投资项目概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆太极实业（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1366号）核准，公司向太极集团有限公司等8名特定对象发行股票，本次非公开发行股票129,996,744股，发行价格为15.36元/股，募集资金总额为人民币1,996,749,987.84元，扣除发行费用人民币34,350,232.60元后，募集资金净额为人民币1,962,399,755.24元。

上述募集资金已于2018年1月16日全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验（2018）8-2号）。

公司非公开发行股票募集资金计划投资项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟投入募集资金
1	太极集团膜分离浓缩系列创新工艺及新产能建设项目	115,000
2	太极集团科技创新中心项目	19,775
3	太极天胶原料养殖基地建设项目	9,900
4	补充流动资金及偿还银行贷款	55,000
合计		199,675

上述募集资金依照中国证监会相关规定，存放于经董事会批准设立的专项账户集中管理，并签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金投资总额	累计使用金额	尚未使用资金金额	截止期末使用进度 (%)	后续安排
太极集团膜分离浓缩系列创新工艺及新产能建设项目	115,000.00	98,308.03	16,691.97	85.49%	延期
太极集团科技创新中心项目	19,775.00	8,590.59	11,184.41	43.44%	延期
太极天胶原料养殖基地建设项目	5,899.20	5,899.20	0	100%	已终止
补充流动资金及偿还银行贷款	51,564.98	52,000.00	-435.02	100.84%	已完成
终止募投项目补充流动资金	4000.80	4,109.97	-109.17	102.73%	已完成
合计	196,239.98	168,907.79	27,332.19	86.07%	-

三、本次拟延期的募投项目情况

(一) 本次拟延期的募投项目

单位：万元

项目名称	募集资金承诺投资总额	累计投入金额	尚未使用资金金额
太极集团膜分离浓缩系列创新工艺及新产能建设项目	115,000.00	98,308.03	16,691.97

太极集团科技创新中心项目	19,775.00	8,590.59	11,184.41
--------------	-----------	----------	-----------

结合公司目前募集资金投资项目实际情况，公司拟对“太极集团膜分离浓缩系列创新工艺及新产能建设项目（以下简称：膜分离项目）”和“太极集团科技创新中心项目（以下简称：科创中心项目）”的使用状态时间进行调整，具体如下：

项目名称	调整前达到预定可使用状态日期	本次调整后达到预定可使用状态日期
太极集团膜分离浓缩系列创新工艺及新产能建设项目	2023年12月31日	2024年12月31日
太极集团科技创新中心项目	2023年12月31日	2024年12月31日

（二）本次募投项目延期原因

1. 膜分离项目已基本完成设备采购及安装，但处于设备调试、验收、试生产等阶段，尚不能完全正式投入使用，受前述因素影响，项目未能在计划时间内达到预定可使用状态。公司计划于2024年完成正式生产许可证办理并进行项目结题。

2. 科创中心项目前期因部分工程受招投标、优化设计等因素的影响，导致后续施工有所滞后，使实施进度不到预期。计划于2024年底达到预定可使用状态并进行项目结题。

（三）本次募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，仅涉及募集资金投资项目达到预定可使用状态时间的变化，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不会对公司正常生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司将加强对项目建设进度的监督，使项目按新的计划进行进度实施，以提高募集资金的使用效益。

四、已履行的决策程序

公司第十届董事会第十九次会议和第十届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，保荐机构就上述事项发表了同意的核查意见。本次延期事项无需提交公司股东大会

会审议批准。

五、专项说明意见

（一）监事会意见

公司第十届监事会第十六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，监事会认为：公司本次对非公开发行股票募集资金部分投资项目进行延期，是根据实际使用情况进行的调整，仅涉及投资进度的变化，不涉及项目实施主体、项目的总投资额和建设规模的调整，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，不会对募集资金投资项目的实施产生不利影响，亦不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会一致同意本次募集资金部分投资项目延期。

（三）保荐机构意见

保荐机构东方证券承销保荐有限公司对公司部分募集资金投资项目延期完成事项进行了审慎核查。经核查，保荐机构认为：

1、公司部分募集资金投资项目延期完成事项已经履行了必要的审批程序，经公司董事会、监事会审议通过，监事会发表了明确同意意见，无需提交公司股东大会审议批准。

2、公司部分募集资金投资项目延期完成事项符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法规的规定，是公司根据募集资金投资项目的实际情况而做出的决定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对项目的实施造成实质性的影响。

综上，保荐机构同意公司部分募集资金投资项目延期完成事项。

特此公告。

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2024年3月29日