

证券代码：600992

证券简称：贵绳股份

编号：2017-039

贵州钢绳股份有限公司

关于异地整体搬迁项目进展暨签订项目场地平整工程施工补充合同的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 项目名称：贵州钢绳股份有限公司年产 55 万吨金属制品异地整体搬迁项目
- 本次合同全称：贵州钢绳股份有限公司年产 55 万吨金属制品异地技改整体搬迁项目场地平整工程补充合同；
- 项目金额：项目总投资 277,493 万元，其中此次项目场地平整工程施工签约补充合同价 1,366.8 万元人民币。

一、项目概述

贵州钢绳股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2012年6月20日审议通过了《关于启动异地整体搬迁项目的议案》，并提请股东大会审议。公司披露了2012-13号《关于启动异地整体搬迁项目的公告》。公司2012年第二次临时股东大会审议批准《启动异地整体搬迁项目》。

项目总投资277,493万元（包含变更募集资金投资项目钢丝帘线生产线

剩余资金22,353.60万元），项目规划用土地约1550 亩。

二、项目进展情况及场地平整工程施工补充合同主要内容

由于川黔铁路遵义城区段外迁，影响到本公司《55万吨金属制品异地整体搬迁项目》（以下简称“项目”）的建设进度。

公司积极与遵义市政府及相关部门沟通协调，目前，公司已取得项目用地1112亩土地使用权证，剩余土地的相关手续正在办理中，公司已取得项目建设所需的各种行政许可批复，完成项目建设初步设计及初勘、详勘。

按照相关规定，公司进行了项目场地平整工程施工的招标工作，确定七冶建设集团有限责任公司为中标方，并于2017年9月4日与七冶建设集团有限责任公司签订场地平整工程施工合同。签约合同价为3,712.31万元人民币（详见2017年9月5日公司披露的2017-031号《贵绳股份关于异地整体搬迁项目进展暨签订项目场地平整工程施工合同的公告》）

根据公司生产工艺及后续发展的需要，需要将预留的山体公园进行场地平整，从而引起规划道路走向及边坡坡率发生变化，同时场地平整施工工程量也相应发生较大变化，土石方工程量增加约51万m³，新增工程造价1366.8万元人民币。补充合同的计价执行原合同约定。

场地平整工程施工补充合同主要内容如下：

工程名称	贵州钢绳股份有限公司年产55万吨金属制品异地技改整体搬迁项目场地平整工程
工程地点	遵义市红花岗区南关镇南山村和平工业园
工程立项批准号	遵市发改产业〔2012〕15号和遵市发改产业〔2016〕35号

	号
资金来源	自筹
工程内容	土石方工程量约51万m ³
工程承包范围	施工图纸和相应工程量清单所示全部范围（工程量清单与施工图不一致时，以工程量清单为准）
合同形式	本合同采用全费用固定综合单价合同形式。
签约合同价	1366.8 万元人民币，目竣工结算时，以综合单价和实际完成的合格工程挖方量据实结算。
工程承包人	七冶建设集团有限责任公司，地址：贵州省贵阳市白云区白云南路188号，邮编：550014，法定代表人：刘邵义。

综合单价明细：

- 1、场平土石方开挖及平衡回填全费用固定综合单价（以挖方量计）：
26.80 元/立方米；
- 2、清表挖运全费用固定综合单价：26.80 元/立方米；
- 3、毛石干砌全费用固定综合单价：40.50 元/立方米；
- 4、HDPE 土工膜全费用固定综合单价：15.53 元/立方米；
- 5、土工布全费用固定综合单价：9.55 元/立方米。

备注：

- 1、全费用固定综合单价包括直接费（含直接工程费、管理费及利润）、措施费、规费、政策性调整及税金等；
- 2、竣工后的结算价 = 固定综合单价 x 收方签证数量；
- 3、竣工后的土石方开挖及平衡回填工程量 = 双方及发包方聘请的第三方等签字确认的两地形图相减开挖工程量（原始地貌图 - 开挖后的实测图） - 双方及发包方聘请的第三方等签字确认的开挖区清表工程量；

4、清表工程量现设计暂按 0.3 米后考虑的，竣工后的结算清表工程量 = 双方及发包方聘请的第三方等签字确认的工程量

三、风险提示

1，场地平整施工过程中，根据施工具体情况可能存在设计变更而导致施工工程量及工程总价的变更。

2，本公司董事会将密切关注本次搬迁进展的情况，并严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》的要求，持续性履行信息披露义务，本公司在此提醒广大投资者注意投资风险。

特此公告。

贵州钢绳股份有限公司董事会

2017 年 10 月 28 日