

证券代码：603338

证券简称：浙江鼎力

公告编号：2020-014

## 浙江鼎力机械股份有限公司

### 关于募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江鼎力”）于2020年4月27日召开的第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》。根据募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的推进计划并经过审慎的研究，公司决定调整“大型智能高空作业平台建设项目”的实施进度，将该项目的完工期由2020年5月延长至2020年8月。现将相关情况公告如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江鼎力机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1799号）核准，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）14,426,229股，每股面值为人民币1元，发行价格为人民币61.00元/股，募集资金总额为人民币879,999,969.00元，扣除各项发行费用人民币15,493,248.60元（不含税），实际募集资金净额为人民币864,506,720.40元。上述募集资金已于2017年11月13日汇入公司募集资金监管账户，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（信会师报字〔2017〕第ZA16330号）。

#### 二、募投项目基本情况

本次募投项目为“大型智能高空作业平台建设项目”，截至2019年12月31日，公司募投项目的资金投入情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金	已投入募集资金	投资进度(%)
1	大型智能高空作	97,690.00	86,450.67	52,131.80	60.30

业平台建设项目				
合计	97,690.00	86,450.67	52,131.80	/

具体详见公司于2020年4月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-015)。

### 三、本次募投项目延期的情况和原因

公司募投项目“大型智能高空作业平台建设项目”厂房主体建设已完工,现处于生产设备安装阶段。受新冠疫情影响,生产设备供应商供货延期,从而导致设备安装进度延后。公司审慎研究后拟将“大型智能高空作业平台建设项目”完工期由2020年5月延长至2020年8月。

### 四、本次募投项目延期对公司的影响

本次公司募投项目延期是根据项目实际情况作出的审慎决定,仅涉及该项目实施进度的变化,未调整项目的投资总额和建设规模,不存在改变或变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形,不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响,符合公司长期发展规划。

### 五、本次募投项目延期的审议程序

#### (一) 董事会审议情况

公司于2020年4月27日召开的第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于募投项目延期的议案》,根据募投项目的推进计划并经过审慎的研究,董事会同意调整“大型智能高空作业平台建设项目”的实施进度,将该项目的完工期由2020年5月延长至2020年8月。本次公司募投项目延期事项不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司利益的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

#### (二) 独立董事意见

公司本次募投项目延期是根据项目的实际情况做出的审慎决定,仅涉及募投项目实施进度的变化,未调整项目的投资总额和建设规模,不存在改变或变相改变募投项目投向和损害股东利益的情形,符合公司实际经营需要和长远发展规划。公司本次募投项目延期事项履行了必要的决策程序,符合中国证监会、上海证券

交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。综上所述，我们同意公司本次募投项目延期事项。

### （三）监事会意见

公司于2020年4月27日召开的第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，监事会认为：公司本次募投项目延期，是本着对公司及股东利益负责的原则，根据项目实际情况作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定的情形。监事会同意本次募投项目延期事项。

### （四）保荐机构意见

经核查，保荐机构中泰证券股份有限公司认为：浙江鼎力本次募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。

公司本次募集资金投资项目延期的事项是公司在募投项目实施的实际情况基础上做出的安排，未改变项目建设的内容、投资总额等，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

综上，中泰证券股份有限公司同意公司本次募集资金投资项目延期的事项。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2019年4月29日