

证券代码：603538

证券简称：美诺华

公告编号：2021-078

转债代码：113618

转债简称：美诺转债

## **宁波美诺华药业股份有限公司**

### **关于调整部分募投项目实施进度的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月27日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施进度的议案》：为了更好地发挥募投项目的使用效益，根据公司实际情况，经过谨慎的研究论证，公司决定对首次公开发行股票的部分募投项目实施进度进行调整，具体情况如下：

#### **一、募集资金基本情况**

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]344号批文核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股股票3,000万股，每股发行价为人民币14.03元，募集资金总额为人民币420,900,000.00元，扣除发行费用人民币39,450,000.00元，募集资金净额为人民币381,450,000.00元。该募集资金已于2017年3月30日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2017]第ZF10241号）。公司已对上述募集资金进行专户存储管理。

#### **二、募集资金使用情况**

截至2021年9月30日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目使用募集资金情况如下：

金额单位：人民币万元

项目名称	项目投资总额	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额	截至期末累计投入金额	原计划项目达到预定可使用状态日期
年产 30 亿片（粒）出口固体制剂建设项目	31,962	28,062	8,000	8,278	2022 年 6 月
药物研发中心建设项目	6,040	5,540	注 1	-	-
补充流动资金	10,000	4,543	4,543	4,543	-
年产 400 吨原料药技术改造项目	41,312	-	20,062	10,458	2021 年 10 月
永久补充流动资金	-	-	5,540	5,739	-
<b>合计</b>	<b>89,314</b>	<b>38,145</b>	<b>38,145</b>	<b>29,018</b>	<b>-</b>

注 1：公司已于 2021 年 5 月 12 日终止实施“药物研发中心建设项目”，并将该项目对应的募集资金用于永久补充流动资金。

### 三、本次拟调整部分募投项目实施进度的情况

根据公司项目实际情况，经过谨慎的研究论证，拟将“年产 400 吨原料药技术改造项目”完工时间调整至 2022 年 10 月，其他项目内容不变。

#### （一）项目基本情况

“年产 400 吨原料药技术改造项目”的实施主体为控股子公司安徽美诺华药物化学有限公司（以下简称“安徽美诺华”）。本项目使用现有厂房及土地，实施 400 吨/年原料药技改项目，新增反应釜、真空系统、干燥系统和分离系统，配套建设环保处理及安全仪表等自动化设施。该项目分两阶段进行建设。涉及的主要产品为：（1）心脑血管类原料药：缬沙坦、替米沙坦、坎地沙坦、阿托伐他汀、瑞舒伐他汀、伊伐布雷定、加兰他敏；（2）动保类原料药：氟苯尼考、马波沙星、氟虫腈。项目预计总投资金额 41,311.80 万元，其中建设投资 37,093.08 万元，铺底流动资金为 4,218.72 万元。

考虑到公司整体业务发展需要，公司于 2019 年 10 月 28 日召开 2019 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意变更募集资金进入该项目，承诺投入募集资金 20,062.00 万元，不足部分以公司自筹资金投入，后续建设期 2 年（含项目方案设计、施工设计等前期工作），原计划于 2021 年 10 月建设完成。具体详见公司于 2019 年 10 月 12 日在上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2019-093）。

## （二）调整原因

截至 2021 年 9 月 30 日，该项目第一阶段 9#车间、8#, 9#仓库和公用工程楼主体建筑已完成，且已完成设备调试，进入试生产阶段；10#车间主体建筑已建设完成，设备尚未安装，项目进度不及预期。主要原因包括：受新冠疫情影响，工程施工放缓，导致工程进度延后，且部分设备采购周期延长，到货延迟；另由于近年来行业监管要求不断提升，公司对产品工艺、车间布局进行优化，导致施工进度有所放缓。综上，现根据项目实际情况，经过谨慎的研究论证，公司拟将该项目完工时间调整至 2022 年 10 月，其他项目内容不变。

## 四、对公司的影响

公司本次对募投项目实施进度进行调整是根据项目实际情况决定的，仅涉及该项目投资进度的变化，不涉及募投项目内容实质性改变，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

## 五、相关审议程序及专项意见

### （一）董事会决议及独立董事意见

公司于 2021 年 10 月 27 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施进度的议案》。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事认为：公司本次对部分募投项目的实施进度进行调整是根据项目实际情况决定的，仅涉及该项目投资进度的变化，不涉及募投项目内容实质性改变，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及《公司章程》等有关规定。我们同意公司调整部分募投项目的实施进度事项。

### （二）监事会决议及监事会意见

公司于 2021 年 10 月 27 日召开第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施进度的议案》。监事会认为：本次公司调整部分募投项目的实施进度是本着对公司及股东利益负责的原则、根据公司项目实际情况而作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的

情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。监事会同意公司调整部分募投项目实施进度事项。

### **(三) 保荐机构的专项意见**

公司保荐机构及保荐代表人经核查后，出具了《万联证券股份有限公司关于宁波美诺华药业股份有限公司调整部分募投项目实施进度的核查意见》，认为：公司本次调整“年产 400 吨原料药技术改造项目”的实施进度之事项，已经在公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的决策程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《宁波美诺华药业股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规、公司制度的规定。调整募集资金项目投资建设进度是根据项目实施情况而作出的时间上的调整，不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向和项目实施内容，不存在损害公司利益和股东利益的情形。

保荐机构对公司本次调整“年产 400 吨原料药技术改造项目”的实施进度之事项无异议。

## **六、上网公告附件**

(一)《宁波美诺华药业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》；

(二)《宁波美诺华药业股份有限公司监事会关于调整部分募投项目实施进度事项的书面确认意见》；

(三)《万联证券股份有限公司关于宁波美诺华药业股份有限公司调整部分募投项目实施进度的核查意见》。

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 27 日

## **报备文件**

(一)《宁波美诺华药业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；

(二)《宁波美诺华药业股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。